

## PRIMERA FASE DEL CARRIL DE BICICLETES D'ANDORRA LA VELLA

**Localitat:**

Andorra la Vella

**Parròquia:**

Andorra la Vella



### Dades Bàsiques

<b>Client:</b>	Hble. Comú d'Andorra la Vella	<b>Pressupost Executat:</b>	361.364,04 €
<b>Data inici:</b>	Agost – 2007	<b>Data de finalització:</b>	Setembre – 2008
<b>% Dragasa:</b>	100.00	<b>Estat de l'obra</b>	Finalitzada
<b>Director d'obra:</b>	Ferran Pallares Papasseit	<b>Projectista:</b>	Xavier Sanchez Ro

### Descripció

Els treballs consisteixen en l'implantació del traçat i senyalització del carril per a bicicletes d'Andorra la Vella. Dins d'aquest treball també s'inclou l'eliminació del traçat existent del carril bici al marge dret del passeig del riu en la zona del parc central compresa des del pont Prat de la Creu fins al pont de Casadet.

La senyalització es realitzarà segons es descriu en el "Reglament relatiu a la circulació per a bicicletes" (BOPA , 30/10/2007).

El traçat del carril pot variar segons el lloc d'implantació variant fiamplada (60 cm o be 80cm) o el tipus de línia lateral (discontinua o continua).

També es crearan zones per estacionar les bicicletes amb baranes de recolzament i senyalització adient.

Els treballs també afecten al pas de vianants quant es creuen carrers amb circulació de vehicles.

**Procés constructiu:**

1. Senyalització i protecció de Seguretat de la zona a tractar.
2. Neteja de la zona.
3. Replanteig de les línees, senyals i tòtems (senyalització vertical).
4. Replanteig de zones per aparcar bicicletes.
5. Pintat de línees i senyalització de paviment.
6. Col.locació de senyals verticals ("tòtems" i senyals d'aparcament de bicicletes).
7. Retirada de les proteccions i senyalitzacions provisionals.

**Característiques Generals**

Ut.	Descripció	Quantitat

**Característiques Especials**