

OBRES MENORS CANILLO LOT 3 I LOT 5

Localitat:

Canillo

Parròquia:

Canillo



Dades Bàsiques

Client:	HBLE. Comú de Canillo	Pressupost Executat:	40.176,97 €
Data inici:	Juliol – 2006	Data de finalització:	Desembre – 2006
% Dragasa:	100.00	Estat de l'obra	Finalitzada
Director d'obra:	Sr. Carles PUIG MUNTANYA	Projectista:	Sr. Carles PUIG MUNTANYA

Descripció

LOT 3: REMODELAR LA PLACETA DAVANT DEL RESTAURANT "BORDA MARTICELLA" RANSOL

S'han realitzat dues terrasses unides amb rampa.

- El nivell 1^a situat entre l'entrada i l'accés al camí.
- El segon nivell que dona accés al com.

Nivell 1

- Excavació de les terres a fi de planejar la terrassa.
- Realització d'una xapa de formigó armat de 15cm de gruix. Formigó H250 amb mallaso de 20cm 20cm i 6 mm de diàmetre.
- Revestir la xapa amb pedra del país (gruix entre 15 i 18 cm) i ciment.
- Es presentarà com a mínim 3 tipus de pedra del país, a fi de permetre a la propietat de elegir.
- El mur de formigó existent no es desmunta. Es revesteix de pedra del país.

Rampa

- Unió de les 2 terrasses amb rampa de formigó armat H250 de 15cm de gruix, mallaso de 20cm 6 mm de diàmetre.
- Revestir la xapa amb pedra del país (gruix entre 15 i 18 cm) i ciment.
- En la part que toca el jardinet, s'haurà de canviar les lloses trencades a fi de arreglar el bordillo jardí.
- Transport de les runes a l'abocador.

Nivell 2

- Excavació de les terres a fi de planejar la terrassa.
- Realització d una xapa de formigó armat de 15cm de gruix. Formigó H250 amb mallaso de 20cm 20cm i 6 mm de diàmetre.
- Revestir la xapa amb pedra del país (gruix entre 15 i 18 cm) i ciment.

Mur

- Realització d'un mur amb pedra del país per separar les dues terrasses.
- El mur seguirà el nivell natural de la terrassa superior i el de la terrassa inferior.
- Encofrat i desencofrat a dues cares de la sabata de formigó H250 amb malla electrosoldada de 20cm*20cm i de diàmetre 10mm. La sabata ha de fer 50cm*50cm.
- Encofrat i desencofrat a dues cares del mur . Formigó armat H250 amb malla electrosoldada de 20cm*20cm i de diàmetre 10mm. Gruix del mur 20cm.
- Revestiment de pedra del país del mur de formigó.
- La terra haurà de recobrir la part superior del mur un cop sembrat el terreny.
- Transport a l'abocador de les terres i runes.

Enllumenat.

- Realització de 2 daus de formigó de 40cm*40cm*60cm per faroles.
- Realització de una rasa per unir entre elles les faroles i la xarxa d'enllumenat públic.
- La rasa tindrà com a mínim 80 cm de fondo i recobert de 20 cm de formigó amb una cinta in vermella situat a 30 cm sobre del formigó.
- Subministrament i col·locació d'un tub corrugat vermell de Ø50.
- Subministrament i col·locació de 3 piquets de terra i cable de terra despullat de 25mm² i brides
- Subministrament i col·locació de manega de 3*6mm².
- Al nivell de la cantonada de la borda es col·locarà un tub metàl·lic a fi de fer pujar la man l'energia elèctrica situada prop de la farola. Aquest tub serà collat amb grapes metàl·liques cada

Arreglar el com.

- Desmuntar el com mes petit i els peus de pedres.
- Subministrament i col·locació d'un tub per el desaigües del com gran de diàmetre 32.
- El tub passarà per sota del banc.
- Realització d'un banc de pedra en lloc del com petit, amb lloses en la part horitzontal. El banc h integrar-se al mur existent i al com.
- El cobert del com es desmuntarà, recuperant les fustes bones i es remuntarà correctament els s la coberta. S'ha de preveure el canvi possible de pissarres.
- Envernissar el com interior i exterior i la coberta amb dues mans de vernís

LOT 5: ENTERRAR CONTENIDOR I REMODELAR ENTRADA MERITXELL

S'han realitzat les obres de millora de l'accés al Santuari de Nostra Senyor de Meritxell des de l'aparcament inferior així com l'arranjament dels contenidors de brossa.

Les obres es troben situades a l'entrada del pàrking i en el talús d'aquest últim.

- Excavació de la fossa dels contenidors de brossa.
- Murs de formigó per formació de fossa pels contenidors.
- Recol.locació i connexió de cabina de telèfon i senyals Útils

Característiques Generals

Ut.	Descripció	Quantitat

Característiques Especials



LOT 3 REMODELACIÓ DE LA PLACETA



LOT 5 SOTERREAR CONTENIDORS I REMODELAR ENTRADA MERITXELL



LOT 5 SOTERREAR CONTENIDORS I REMODELAR ENTRADA MERITXELL